

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

๑.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง และมีความสามารถทางการแข่งขัน

๑.๑ แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการยกระดับถนนดินจากลาดยางไปทางเชื่อมไปวัง ชาติรี บ้านมูลนาค หมู่ที่ ๗	๗๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๗๓,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๒.	โครงการยกระดับถนนดินบริเวณหนองให้ข้าว บ้านมูล นาค หมู่ที่ ๗	๘๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๘๗,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๓.	โครงการยกระดับถนนดินสายสะพานกุดเวียนไปนายนาย สวย หมู่ที่ ๑๐	๑๘๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘๔,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๔.	ซ่อมแซมถนนดินบริเวณนาพ่อสมาน ศรีสุข ไปนายนาย อุดม แก้วกำ พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๓	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๕.	ซ่อมแซมถนนดินบริเวณนายนายประเสริฐ แก้วมูลมุข พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๗	๓๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๖.	ซ่อมแซมถนนดินบริเวณนายนาง ไปแยกท่าวัว หมู่ที่ ๒ จำนวน ๗ จุด	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

๑.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง และมีความสามารถทางการแข่งขัน

๑.๑ แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗.	ซ่อมแซมถนนดินบริเวณนางสมจัน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ จุด	๓๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๔,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๘.	ซ่อมแซมถนนดินบริเวณสายหนองคูใหญ่ไปนายนพรม และสายหลังวัดไปนายนายแผน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ จุด	๔๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๕,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๙.	วางท่อ คสล. พร้อมติดตั้งบ่อกักน้ำบริเวณข้างวัดสระทองบ้านกุดลอบ หมู่ที่ ๘	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๗,๖๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๑๐.	ซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านโนนกระยอมไปบ้านกุดลอบ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๘ จุด	๗๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๗๒,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๑๑.	ซ่อมแซมถนนดินสายแยกท่าเหี้ยดไปปากลำห้วยสามหมอ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๖ จุด	๓๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๕,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๑๒.	ซ่อมแซมถนนดินบริเวณทุ่งหนองทุ่ม หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ จุด	๒๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘,๗๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๑๓.	ซ่อมแซมถนนดินบริเวณถนนลาดยางนายนายทรงฤทธิ์ ขอดคำ ม.๓ จำนวน ๒ จุด	๑๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๒๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

๑.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง และมีความสามารถทางการแข่งขัน

๑.๑ แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๔.	ซ่อมแซมถนนบริเวณนายประเสริฐไปโนนข่า หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓ จุด	๒๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๗,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๑๕.	ซ่อมแซมถนนดินบริเวณนางจิตรลดา แซ่ไคว้ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๔ จุด	๓,๘๐๐	✓	-	-	-	๓,๒๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๑๖.	ซ่อมแซมถนนดินสายลาดยางไปหนองบัว หมู่ที่ ๓ จำนวน ๘ จุด	๑๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๓,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๑๗.	ซ่อมแซมถนนบริเวณหนองแปน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔ จุด	๕๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๕๔,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๑๘.	ซ่อมแซมถนน คสล. สายข้างโรงเรียนบ้านมูลนาคไป บ้านโนนกระยอม หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑๒ จุด	๑๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๑๙.	ซ่อมแซมถนนดินสายแยกโค้งวังก้านแปไปปากชีหลง พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๒	๑๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๒๐.	ซ่อมแซมถนนดินนายปรีชา หมู่ที่ ๓	๓,๕๐๐	✓	-	-	-	๒,๙๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

๑.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง และมีความสามารถทางการแข่งขัน

๑.๑ แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๑.	ซ่อมแซมถนนดินบริเวณนางทองยูน หมู่ที่ ๙	๓,๖๐๐	✓	-	-	-	๒,๙๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๒๒.	ซ่อมแซมถนนดินบริเวณนายประครอง สีลาสม ซอย ข้างร้านชัยวาลี หมู่ที่ ๕	๗,๙๐๐	✓	-	-	-	๖,๓๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๒๓.	ซ่อมแซมถนนดินสายลาดยางไปดอนบักอีพร้อมว่างท่อ คสล. หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ จุด	๖,๗๐๐	✓	-	-	-	๕,๗๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๒๔.	ซ่อมแซมถนนดินและวางท่อ คสล.บริเวณกุดขี้เข็บไป หนองบ้านจิว บ้านกุดลอบ หมู่ที่ ๘	๓๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๒,๓๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๒๕.	วางท่อ คสล.บริเวณนายเฉลิม สอนนำและนางนาง สมมาตร บาลี บ้านกุดลอบ หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙,๕๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๒๖.	ซ่อมแซมถนนดินบริเวณหนองอ้อม หมู่ที่ ๘	๑๔๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔๕,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๒๗.	โครงการซ่อมแซมถนนดินซอยข้างโรงเรียนบ้านหนอง หญ้าร้างกา หมู่ที่ ๕	๑๖๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๗๑,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

๑.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง และมีความสามารถทางการแข่งขัน

๑.๑ แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๘.	โครงการซ่อมแซมถนนดินสายร้อยวารีไปปากลำห้วย สามหมอ บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ ๕	๑๓๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒๗,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๒๙.	โครงการซ่อมแซมถนนดินสายหนองหมั่น จำนวน ๒ จุด พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑๐	๑๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๖,๘๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							
๓๐.	โครงการซ่อมแซมถนนดินสายคลองส่งน้ำหนองปะปา พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๕	๒๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑,๐๐๐	กองช่าง	
		(งบเทศบาล)							